



4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, FORMATO OP-3.

XOCHIHUEHUETLÁN, GRO.

[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]				[12]			
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	% de avance
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITUPA, XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	12070003- SAN MIGUEL COMITUPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	152	357,534.20	357,534.20	357,534.20	357,534.20	357,534.20	357,534.20	-	100%	100%
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITUPA, XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	12070003- SAN MIGUEL COMITUPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	822	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	-	100%	100%
TOTAL DE RUBRO: AGUA POTABLE									\$ 1,753,534.20	\$ 1,753,534.20	\$ 1,753,534.20	\$ 1,753,534.20	\$ 1,753,534.20	\$ 1,753,534.20	-	-	-
3	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN	12070001- XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3206	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	-	100%	100%
4	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITUPA, XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	12070005- HUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	1207	\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00	-	100%	100%
5	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITUPA, XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	12070001- XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	7205	\$ 6,498,000.00	\$ 6,498,000.00	\$ 6,498,000.00	\$ 6,498,000.00	\$ 6,498,000.00	\$ 6,498,000.00	-	100%	100%
6	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITUPA, XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO	12070001- XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	1885	\$ 1,897,445.74	\$ 1,897,445.74	\$ 1,897,445.74	\$ 1,897,445.74	\$ 1,897,445.74	\$ 1,897,445.74	-	100%	100%
7	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO EN LA CALLE EL NEMO EN LA LOCALIDAD DE TEHAXITILAN MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN	12070001- XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	1388	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	-	100%	100%
TOTAL PAVIMENTACIÓN									\$ 11,793,445.74	\$ 11,793,445.74	\$ 11,793,445.74	\$ 11,793,445.74	\$ 11,793,445.74	\$ 11,793,445.74	-	-	-
8	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3500	\$ 788,384.00	\$ 788,384.00	\$ 788,384.00	\$ 788,384.00	\$ 788,384.00	\$ 788,384.00	-	100%	100%
9	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 1-100 AL 2-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3500	\$ 880,759.93	\$ 880,759.93	\$ 880,759.93	\$ 880,759.93	\$ 880,759.93	\$ 880,759.93	-	100%	100%
10	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 2-100 AL 3-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3500	\$ 888,455.00	\$ 888,455.00	\$ 888,455.00	\$ 888,455.00	\$ 888,455.00	\$ 888,455.00	-	100%	100%
11	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 3-100 AL 4-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3500	\$ 200,082.42	\$ 200,082.42	\$ 200,082.42	\$ 200,082.42	\$ 200,082.42	\$ 200,082.42	-	100%	100%
12	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 4-100 AL 5-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	2400	\$ 551,875.82	\$ 551,875.82	\$ 551,875.82	\$ 551,875.82	\$ 551,875.82	\$ 551,875.82	-	100%	100%
13	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 5-100 AL 6-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	2400	\$ 549,434.00	\$ 549,434.00	\$ 549,434.00	\$ 549,434.00	\$ 549,434.00	\$ 549,434.00	-	100%	100%
14	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 6-100 AL 7-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	2400	\$ 622,800.00	\$ 622,800.00	\$ 622,800.00	\$ 622,800.00	\$ 622,800.00	\$ 622,800.00	-	100%	100%
15	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 7-100 AL 8-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	1500	\$ 592,774.50	\$ 592,774.50	\$ 592,774.50	\$ 592,774.50	\$ 592,774.50	\$ 592,774.50	-	100%	100%
16	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 8-100 AL 9-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	1500	\$ 755,350.12	\$ 755,350.12	\$ 755,350.12	\$ 755,350.12	\$ 755,350.12	\$ 755,350.12	-	100%	100%
17	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CAACULTA A LOTECACAM 9-100 AL 1-100	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	1500	\$ 528,204.27	\$ 528,204.27	\$ 528,204.27	\$ 528,204.27	\$ 528,204.27	\$ 528,204.27	-	100%	100%
TOTAL REHABILITACIONES									\$ 6,386,260.86	\$ 6,386,260.86	\$ 6,386,260.86	\$ 6,386,260.86	\$ 6,386,260.86	\$ 6,386,260.86	-	-	-
18	DIRECTA	GASTOS INDETECTOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL CAACULTA A LOTECACAM	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3206	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	-	100%	100%
19	DIRECTA	GASTOS INDETECTOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL XOCHIHUEHUETLAN	12070001- XOCHIHUEHUETLAN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3206	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	-	100%	100%
20	DIRECTA	GASTOS INDETECTOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMINO RURAL CAACULTA A LOTECACAM	12070001- CAACULTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001	SD	3206	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	-	100%	100%
TOTAL GASTOS INDETECTOS									\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	-	-	-
APOT: Agua Potable									\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	-	-	-
21	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUTUOSO	XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-001-AD	EDIFICIOS GUERRERENSES S.A DE C.V.	80 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	\$ 194,974.34	-	100%	100%
22	DIRECTA	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. SECCION 1	XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-005-AD	DANIELA SANTIAGO SOLANO	159 HAB. 30 VIVIENDAS	\$ 191,182.33	\$ 191,182.33	\$ 191,182.33	\$ 191,182.33	\$ 191,182.33	\$ 191,182.33	-	100%	100%
23	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA	XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-004-AD	DANIELA SANTIAGO SOLANO	620 HAB. 200 VIVIENDAS	\$ 653,058.18	\$ 653,058.18	\$ 653,058.18	\$ 653,058.18	\$ 653,058.18	\$ 653,058.18	-	100%	100%
Subtotal por rubro									\$ 1,039,214.85	\$ 1,039,214.85	\$ 1,039,214.85	\$ 1,039,214.85	\$ 1,039,214.85	\$ 1,039,214.85	-	-	-
24	DIRECTA	DRE: Drenaje y Litrinas	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUTUOSO	XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-002-AD	EDIFICIOS GUERRERENSES S.A DE C.V.	80 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 1,630,973.94	\$ 1,630,973.94	\$ 1,630,973.94	\$ 1,630,973.94	\$ 1,630,973.94	\$ 1,630,973.94	-	100%	100%
25	DIRECTA	DRE: Drenaje y Litrinas	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y ABASOLO EN LA COLONIA SECCION 1	XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-006-AD	DANIELA SANTIAGO SOLANO	25 HAB. 45 VIVIENDAS	\$ 581,117.09	\$ 581,117.09	\$ 581,117.09	\$ 581,117.09	\$ 581,117.09	\$ 581,117.09	-	100%	100%
Subtotal por rubro									\$ 2,212,091.03	\$ 2,212,091.03	\$ 2,212,091.03	\$ 2,212,091.03	\$ 2,212,091.03	\$ 2,212,091.03	-	-	-
URB: Urbanización									\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	-	-	-
26	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUTUOSO	XOCHIHUEHUETLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HANCK FASIMAH 2024-003-AD	EDIFICIOS GUERRERENSES S.A DE C.V.	80 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	-	100%	100%
Subtotal por rubro									\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	\$ 1,840,004.12	-	-	-
Total									\$ 25,456,550.00	\$ 25,456,550.00	\$ 25,456,550.00	\$ 25,456,550.00	\$ 25,456,550.00	\$ 25,456,550.00	-	-	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
XOCHIHUEHUETLAN, GUERRERO, 2024-2027

Elaboró: **C. Carlos Giovanni Peraltá Astudillo**
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
XOCHIHUEHUETLAN, GUERRERO, 2024-2027

Elaboró: **C. Fernando González Tzuc**
 Director de obras públicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
XOCHIHUEHUETLAN, GUERRERO, 2024-2027

Revisó: **C. Enríquez Gutiérrez Zamora**
 Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
XOCHIHUEHUETLAN, GUERRERO, 2024-2027

Revisó: **C. Julia Rivera Guzmán**
 Sindica Procurador

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE
XOCHIHUEHUETLAN, GUERRERO, 2024-2027

Revisó: **C. Juan Rivera Fructuoso**
 Presidente Municipal